

PROPANEL SAS
Fernando Guerrico 7 A2 7785, Plottier, Neuquén,
Argentina
(+54) 9299 4210576 · propanel.com.ar
info@propanel.com.ar

Nro: WC-2370
Fecha: 20/05/2026
Presupuesto válido por 24 horas

Kit: Kit Hus 2 Piso Elevado | 109 m2

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Panel Sip 9,2 cm (OSB 11,1mm)	42,00 Unidades	148.056,98	\$ 6.218.393,16
Panel Sip PROPANEL 9 cm	119,00 Unidades	139.148,88	\$ 16.558.716,72
Madera Tirante Multila. 45mmx67mmxUd	200,00 Unidades	12.729,29	\$ 2.545.857,60
Tornillo Mad. 6mm x 1 1/2"x100 u.	161,00 Unidades	2.389,00	\$ 384.629,00
Tornillo TBS Mad. 6mm x 140mm	942,00 Unidades	1.199,00	\$ 1.129.458,00
Madera Tirante Multila. 35mmx67mmxUd	217,00 Unidades	11.088,79	\$ 2.406.267,86
Membrana Autoadhesiva Aluminizada 15cm x 25 mts	4,00 Unidades	52.263,60	\$ 209.054,40
Tornillo TBS Mad. 6mm x 200mm	360,00 Unidades	2.199,00	\$ 791.640,00
Poliuretano Fischer 750 ml	65,00 Unidades	19.980,00	\$ 1.298.700,00
Barrera Hidrófuga Patagónico	10,00 Unidades	41.900,00	\$ 419.000,00
Cinta Patagónico Rollo 25 mts	10,00 Unidades	12.829,00	\$ 128.290,00
Madera Tabla Pino 25mmx90mmxUd Pie de Solera o Apoyo	162,00 Unidades	6.114,00	\$ 990.468,00
Tornillo Mad. 6mm x 2"	8.212,00 Unidades	33,80	\$ 277.565,60
Membrana Líquida Poliuretánica Blanca Paint Pro 25 kg	9,00 Unidades	89.900,00	\$ 809.100,00
Clavadera Pino 2 x 2 x 2,50	49,00 Unidades	4.499,00	\$ 220.451,00
Bulín Pino 1/2 x 2 x 2,50 mts	49,00 Unidades	1.490,00	\$ 73.010,00
Tornillo Hex 17 Autoperforante Madera 14 mm x 2 1/2 Negro	485,00 Unidades	166,95	\$ 80.970,75
Total			\$ 34.541.572,09

Proyecto: Kit Hus 2 Piso Elevado | 109 m2